



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลคูเมือง โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๕๐๑๘๕๑

ที่ รอ ๕๖๓๐๑/๙๑

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

ด้วยงานงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลคูเมือง ดำเนินการตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ งานงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง จึงขอรายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖-เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาววิราวัลย์ ไชยพิมพ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายจันทน์ พรหมสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

เพื่อโปรดทราบการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑,๒

(ลงชื่อ) .....

(นายวิชัย มุริกันนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ) .....

(นางณอม คำชาย)

นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(รอบ ๖ เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย งาน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านคู เมืองหมู่ที่๑	๒๐๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน ดงเกลือหมู่ที่๑๐	๑๕๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน บัวป่าหมู่ที่๒	๑๐๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน ป่าควนหมู่ที่๘	๑๐๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน พังหาดหมู่ที่๕	๑๐๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน สูงยางหมู่ที่๔	๑๐๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน สูงยางหมู่ที่๗	๑๐๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๘	โครงการปรับ เกรดถนนภายใน ตำบลหมู่ที่๑-๑๐	๑๐๐,๐๐๐	√			พ.ย. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการลงหิน ลูกรังภายใน ตำบลหมู่ที่๑-๑๐	๒๐๐,๐๐๐	√			พ.ย. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	จำนวนโครงการ			
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๑,๓๖๐,๐๐๐	๒		๙	
๒.ด้านเศรษฐกิจ	๐	๐				
๓.ด้านสังคมและรักษาความ สงบ	๒๔	๑๒,๒๗๓,๘๔๕	๒		๒๒	
๔.ด้านอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓	๓๕,๐๐๐			๓	
๕.ด้านการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิ ปัญหาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	๘	๔๑๕,๐๐๐	๓		๕	
๖.ด้านการศึกษา	๑๐	๓,๓๖๕,๔๘๔	๒		๘	
รวม	๕๖	๑๗,๔๔๙,๓๒๙	๙	-	๔๗	-

ปัญหาและอุปสรรค

การจัดกิจกรรมหรือบางโครงการยังไม่อาจดำเนินการได้ ซึ่งบางโครงการมีห้วงระยะเวลาการดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการไม่ได้อยู่ในช่วงไตรมาสที่๑-๒ ใช้เวลาการดำเนินการนานเนื่องจากเป็นงานก่อสร้างและบางโครงการกิจกรรมเช่นงานประเพณียังไม่ถึงช่วงที่จะต้องดำเนินการ จึงไม่สามารถดำเนินการได้