

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคูเมือง

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 งานด้านการคมนาคม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเกลือหมู่ที่10	มี.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเกลือหมู่ที่6	มี.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนคูเมืองหมู่ที่3	มี.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวป่าหมู่ที่2	มี.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าดวนหมู่ที่8	มี.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 งานด้านการคมนาคม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพังหาดหมู่ที่ 5	มี.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	3,000.00	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสูงยางหมู่ที่ 4	มี.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสูงยางหมู่ที่ 7	มี.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างผนังน้ำล้นปากท่อภายในตำบลคูเมือง หมู่ที่ 1-10	มี.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรถนนคอนกรีตโดยการปูยาง Asphaltic Concrete ทับถนนเดินสายบ้านป่าดวนหมู่ที่ 8 เชื่อม ทางบ้านศรีคูเมือง หมู่ที่ 9	มี.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	1,600,002.85	0.00	1,600,000.00	0.00	2.85	กองช่าง
11	โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลคูเมืองหมู่ที่ 1-10	พ.ย.67 - ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	กองช่าง
รวม				896,000.00	1,600,002.85	0.00	1,600,000.00	867,000.00	233,002.85	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๒ พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาประปาและการบริหารจัดการน้ำ ท่อระบายน้ำ

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการล้างท่อถังประปาที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลคูเมือง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	กองช่าง
2	เครื่องสูบน้ำแบบหยอโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	2 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	52,400.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	3,000.00	กองช่าง
3	วัสดุก่อสร้าง	3 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,747.00	10,253.00	กองช่าง
4	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	389,400.00	10,600.00	กองช่าง
รวม				512,400.00	0	0	0	488,547.00	23,853.00	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๒ พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาประปาและการบริหารจัดการน้ำ ท่อระบายน้ำ

งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายโรงสีเชื่อมหนองใหม่หมู่9	มี.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ		59,884.69	0.00	0.00	59,884.69	0.00	กองช่าง
2	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างหน้าบ้านนางลัดดา อีสาเชื่อมหน้าโรงสีหมู่ที่1	มี.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ		67,953.56	0.00	0.00	67,953.56	0.00	กองช่าง
รวม					127,838.25	0.00	0.00	127,838.25	0.00	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคูเมือง

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๑ งานด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	มี.ค.68 - ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	งานพัฒนาชุมชน
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	งานพัฒนาชุมชน
<b>รวม</b>				<b>35,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๑ งานด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	ธ.ค.67 - ม.ค.68 และ เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000.00	0.00	9,280.00	0.00	30,720.00	0.00	งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
<b>รวม</b>				<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,720.00</b>	<b>0.00</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๑ งานด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
2	โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000.00	0.00	8,100.00	0.00	6,900.00	0.00	งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ต.ค.67-ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรการจัดตั้ง	ต.ค.67-ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
5	โครงการสูบน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำดิบในพื้นที่ตำบลคูเมือง	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
6	โครงการสนับสนุนศูนย์ความร่วมมือด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ต.ค.67-ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
7	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองสรวง	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
<b>รวม</b>				<b>130,000.00</b>		<b>38,100.00</b>	<b>0</b>	<b>65,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคูเมือง

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	ต.ค.67-ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	งานพัฒนาชุมชน
	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	งานพัฒนาชุมชน
รวม				35,000.00	0	0	0	20,000.00	15,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,214,400.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	14,400.00	งานพัฒนาชุมชน
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,373,600.00	22,400.00	0.00	0.00	2,395,200.00	800.00	งานพัฒนาชุมชน
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	งานพัฒนาชุมชน
รวม				9,762,000.00	22,400.00	0	0	9,769,200.00	15,200.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๔ การระงับ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันโรคติดต่อ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลคูเมือง	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	540,000.00	0.00	60,000.00	0.00	480,000.00	0.00	งานสาธารณสุข
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน	ต.ค.67-ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	งานสาธารณสุข
3	โครงการดำเนินการด้านการจัดการขยะชุมชนและถังขยะเปียกลดโลกร้อน	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,000.00	23,100.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	งานสาธารณสุข
4	โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	งานสาธารณสุข
5	โครงการส่งเสริมและรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	งานสาธารณสุข
6	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000.00	25,000.00	7,700.00	0.00	27,300.00	0.00	งานสาธารณสุข
7	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขตำบลคูเมืองหมู่ที่1-10	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	งานสาธารณสุข
<b>รวม</b>				<b>783,000.00</b>	<b>50,100.00</b>	<b>77,000.00</b>		<b>755,400.00</b>		

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคูเมือง

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๑ งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบำรุงรักษาป่าและน้ำอย่างยั่งยืน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการจัดการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000.00	28,065.00	0.00	0.00	47,900.00	165.00	งานสาธารณสุข
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเทศบาล	ต.ค.67-ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอ ګันเงินเหลือมปี	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	งานสาธารณสุข
3	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่างๆ	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,400.00	งานสาธารณสุข
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	ต.ค.67-ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	งานสาธารณสุข
รวม				35,000.00	228,065.00	0.00	0.00	50,500.00	12,565.00	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคูเมือง

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมพัฒนาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประชาชนเยาวชน ตำบลคูเมือง	ต.ค.67-ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,970.00	30.00	งานการศาสนาและวัฒนธรรม
2	โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา (บุญทอดเทียนโฮม)	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	งานการศาสนาและวัฒนธรรม
3	โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา(ตักบาตรเทโวโรหณะ)	ต.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	งานการศาสนาและวัฒนธรรม
4	โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด	เม.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	งานการศาสนาและวัฒนธรรม
5	โครงการประเพณีบุญชาวเมือง	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	งานการศาสนาและวัฒนธรรม
6	โครงการประเพณีลอยกระทง (ลอยประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ)	พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	งานการศาสนาและวัฒนธรรม

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคูเมือง

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมพัฒนาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
7	โครงการอบรมและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	มี.ค. - เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	20.00	งานการศึกษาและวัฒนธรรม
8	โครงการอบรมและปฏิบัติธรรมนำชีวิต	ก.พ. - มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	งานการศึกษาและวัฒนธรรม
9	โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา (บุญทอดเทียนโฮม)	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	งานการศึกษาและวัฒนธรรม
รวม				250,000.00	10,000.00	0.00	0.00	259,950.00	50.00	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคูเมือง

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000.00	0.00	7,900.00	0.00	32,100.00	0.00	งานการศึกษา
2	โครงการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	งานการศึกษา
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	748,600.00	360.00	0.00	0.00	735,541.00	13,419.00	งานการศึกษา
4	โครงการเสริมสร้างเพิ่มศักยภาพมทรรวมการศึกษา	ต.ค.67-ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	งานการศึกษา
5	วัสดุงานบ้านงานครัว	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	636,300.00	0.00	0.00	126,798.40	495,290.88	14,210.72	งานการศึกษา
6	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง 4 แห่ง	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,441,800.00	21,210.00	0.00	0.00	1,463,010.00	0.00	งานการศึกษา
รวม				2,883,700.00	21,570.00	9,900.00	126,798.40	2,730,941.88	37,629.72	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคูเมือง

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๖ ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ประเภท ครุภัณฑ์ สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	เก้าอี้พนักพิงกลาง	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
2	เครื่องดูดฝุ่น	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	สำนักปลัด
3	เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
4	ชุดรับแขกโซฟาไม้	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	สำนักปลัด
5	ตู้บานเลื่อนทึบ	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	สำนักปลัด
6	ตู้เอกสาร 4 ล้นชัก	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	สำนักปลัด
7	โพงเดียม	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	สำนักปลัด
8	เก้าอี้พนักพิงกลาง	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	สำนักปลัด

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคูเมือง

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๖ ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ประเภท ครุภัณฑ์ สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
9	เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	สำนักปลัด
10	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	92,100.00	0.00	0.00	92,100.00	0.00	กองคลัง
11	ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	กองคลัง
12	ตู้กระจกบานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	กองคลัง
13	โต๊ะทำงานระดับ 3 - 5 พร้อมเก้าอี้	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	กองคลัง
14	โต๊ะทำงานระดับ 7 - 9	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	กองคลัง
15	ตู้บานเลื่อนกระจกผสมทรงสูง	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	งานป้องกัน
รวม				6,500.00	118,700.00	0.00	0.00	125,200.00	0.00	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคูเมือง

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๖ ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ประเภท ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	การศึกษา
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	24,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	24,000.00	0.00	งานสาธารณสุข
3	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	8,000.00	0.00	งานสาธารณสุข
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	24,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	24,000.00	0.00	กองคลัง
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer)	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	8,000.00	0.00	กองคลัง
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	กองคลัง
7	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	งานพัฒนาชุมชน
รวม				80,000.00	136,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคูเมือง

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๖ ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ประเภท ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	เครื่องขยายเสียงแบบพกพา	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	สำนักปลัด
2	บันไดเลื่อนไฟเบอร์กลาส 20*20 ฟุต	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	1,500.00	
รวม				20,000.00	18,600.00	0.00	0.00	37,100.00	1,500.00	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคูเมือง

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๔ การระงับ การป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดและการป้องกันโรคติดต่อ

ประเภท ครุภัณฑ์ การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	เครื่องพ่นหมอกควัน	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	81,100.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00	0.00	งานสาธารณสุข
รวม				81,100.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00		

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคูเมือง

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๖ ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ประเภท ครุภัณฑ์ สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	งานพัฒนาชุมชน
รวม				19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00		































